

Наручилац	ЈВП „Београдводе“
Адреса	Светозара Ђоровића 15
Место	Београд
Број одлуке	2449/7/1
Датум	14.08.2017. године
Врста наручиоца	Јавна предузећа- локална самоуправа
Интернет адреса	www.beogradvode.co.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у складу са Посебним узањсама о грађењу (Сл. лист СФРЈ бр.18/77) директор ЈВП "Београдводе" доноси:


ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци за извођење радова: --Грађевински радови у водопривреди- Санација потока Дућевац у Рипњу, назив и ознака из општег речника набавке „ грађевински радови – 45000000“ наш број 2624/1 од 17.07.2017. године додељен у квалификационом поступку јавне набавке број КР-П-15/17, понуђачу „PIM HIDROINŽENJERING“ D.O.O. из Београда, ул. Гаврила Принципа бр. 22а, мења се:

- у члану 4. Основног уговора па он сада гласи:
Вредност уговорених радова сада износи 3.994.804,01 (словима: тримилиона деветстодеведесетчетрихиљадеосамсточетири и 01/100) динара, без ПДВ-а, односно са урачунатим ПДВ-ом 4.793.764,81 (словима: четиримилионаседамстодеведесеттрихиљаде седамшестдесетчетири и 81/100) динара.
Процењена вредност радова из члана 2. овог Анекса уговора износи 343.104,01 (словима: тристачетрдесеттрихиљадесточетири и 01/100) динара без ПДВ-а, односно 411.724,81 (словима: четрестоједанаестхиљадаседамстодвадесетчетири и 81/100) динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Извршилац је доставио понуду број 483 од 07.08.2017. године заведен код Наручиоца под бројем 3214 од 10.08.2017. године и обавестио Наручиоца да су установљени одређени мањкови, вишкови и накнадни радови које је приказао табеларно у понуди и о томе обавестио и Стручни надзор.

Дана 10.08.2017. године Надзорни орган Наручиоца, доноси Мишљење да је до мањкова, вишкова и накнадних радова у оквиру санације потока Дућевац у Рипњу дошло због неопходности сече дрвећа и вађења пањева, њиховог одвожење као и због повећања неопходне количине арматуре и набавке цеви φ 50. Реч је о позицијама на којима постоје мања одступања у односу на уговорене количине радова, који су се на лицу места (на градилишту) појавили као неопходни како би се радови извели до краја. Одговорно лице Наручиоца је прихватило Мишљење Надзорног органа о неопходном извођењу радова према позицијама и спецификацији радова из понуде 483 од 07.08.2018. године и донело Одлуку о измени Основног уговора број 2624/1 од 17.07.2017. године.


 Директор
 Менаџер, дипл.инж.