

Наручилац	ЈВП „Београдводе“
Адреса	Светозара Ћоровића 15
Место	Београд
Број одлуке	4661/7/1
Датум	29.10.2019. године
Врста наручиоца	Јавна предузећа- локална самоуправа
Интернет адреса	www.beogradvode.co.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) в.д. директора ЈВП "Београдводе" доноси:

### О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Уговор о изградњи међународног путничког пристаништа у Земуну закључен је између: ЈВП "Београдводе" као Наручиоца код кога је заведен под бројем 5342/1 од 31.12.2018.године, Агенције за управљање лукама као Инвеститора код које је заведен под бројем 350-158/2017-14 од 31.12.2018.године и „ПИМ – Хидроинжењеринг“ д.о.о. као Извођача радова код кога је заведен под бројем 619 од 31.12.2018.године, мења се:

- Мења се члан 5. основног уговора и сви рокови утврђени овим чланом уговора се стављају ван снаге. Извођач се обавезује да изведе радове по предметном уговору у року од 30 дана од дана добијања грађевинске дозволе за главне радове.
- Извођач се обавезује да продужи банкарске гаранције за добро извршење посла и за повраћај авансног плаћања, које ће бити враћене Извођачу након сачињавања Записника о примопредаји радова по уговору. Након добијања грађевинске дозволе за главне радове извођач је дужан да по потреби додатно продужи важења достављених банкарских гаранције како би исте важиле минимум 40 дана од дана издавања дозволе.

Све остале одредбе основног уговора остају на снази.

Објективни разлози за измену уговора:

Извођач радова и Надзорни орган су доставили Захтев за измену уговора број 489 од 25.10.2019. године заведен код Наручиоца под бројем 4223/1 од 28.10.2019. године.

Уговорне стране сагласно констатују да је:

- ЈВП "Београдводе" закључило уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, са седиштем у Београду, заведен под бројем 401-00-1644/1/2017-08 од 05.12.2017. године, а заведеног код Наручиоца под бројем 5042 од 11.12.2017. године, као део Пројекта „Унапређење инфраструктуре за развој туризма у граду Београду“, којим се суфинансира изградња међународног путничког пристаништа у Земуну и Анекс I наведеног уговора заводни број 401-00-1644/2/2017-08 од 16.11.2018. године (заведен код Наручиоца под бројем 4793 од 16.11.2018. године);
- ЈВП »Београдводе« закључило уговор са Градском општином Земун (као финансијером) и Агенцијом за управљање лукама из Београда (као Инвеститором), заведен код Наручиоца под бројем 1820 од 24.04.2018.године, којим се суфинансира изградња међународног путничког пристаништа у Земуну;
- Наручилац је обезбедио стручни надзор у току извођења радова који су предмет ове јавне набавке, након спроведеног поступка јавне набавке бр.ЈНМВУ-15/18 и закључио је уговор са «AXIS GRAĐEVINSKI BIRO» д.о.о. из Новог Сада, заведен код Наручиоца под

бројем 5181/1 од 13.12.2018.године а код надзора под бројем 03.2443-12/18 од 17.12.2018.године;

- Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 4661/1 од 06.11.2018. године, спровео поступак јавне набавке чији је предмет извођење радова на изградњи међународног путничког пристаништа у Земуну, ЈН број: ОР-52/18;
- Извођач доставио Понуду са структуром цена број 553 од 17.12.2018. године, која чини саставни део овог уговора;
- Наручилац Одлуком о додели уговора број 4661/7 од 18.12.2018.године, доделио Извођачу Уговор о извођењу радова на изградњи међународног путничког пристаништа у Земуну;
- Уговор о изградњи међународног путничког пристаништа у Земуну закључен између: ЈВП“Београдводе“ као Наручиоца код кога је заведен под бројем 5342/1 од 31.12.2018.године, Агенције за управљање лукама као Инвеститора код које је заведен под бројем 350-158/2017-14 од 31.12.2018.године и „ПИМ – Хидроинжењеринг“д.о.о. као Извођача радова код кога је заведен под бројем 619 од 31.12.2018.године;
- Рок за извођење радова по уговору је 120 дана од дана увођења у посао.

Извођач и Надзорни орган у свом захтеву наводе следеће:

- Извођач радова је уведен у посао 24.05.2019.године отварањем грађевинског дневника и књиге инспекције од стране Надзорног органа у складу са одобреном динамиком радова од стране комисије наручиоца;
- Испитивање акваторије на постојање неексплодираних убојитих средстава је вршено у периоду од 12.04.2019.године до 24.07.2019.године;
- Радови на градилишту су трајали до мере обуставе даљег извођења радова коју је донело Одељење републичке грађевинске инспекције по Записнику о инспекцијском надзору бр.351-03-2929/2019-18 од 29.08.2019.године;
- У периоду од 24.05.2019.године, као дана увођења у посао до обуставе радова 29.08.2019.године, дошло је до појаве непредвиђених околности које су условиле застој у извођењу радова у трајању од укупно 26 дана, а који разлози су констатовани записником потписаним од стране представника извођача радова и стручног надзора, а које записнике је комисија наручиоца задужена за спровођење конкретног поступка јавне набавке и реализацију уговора на заједничком састанку разматрала и прихватила као основане;
- У прилогу захтева за продужетак рока су докази којима је Извођач подкрепио своје наводе из захтева.

Из свега наведеног сматрамо да су наведени разлози из захтева оправдани на основу чега ће се извршити измена уговора.



д. директора

Дејан Ковачевић, дипл.екон.