

Наручилац	ЈВП „Београдводе“
Адреса	Светозара Ђоровића 15
Место	Београд
Број одлуке	1295/7/2
Датум	29.04.2020. године
Врста наручиоца	Јавна предузећа- локална самоуправа
Интернет адреса	www.beogradvode.co.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), директор ЈВП "Београдводе" доноси:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку услуга, редни број јавне набавке ПУ-14/19, додељен је Уговор о пружању услуга Пројектовање – новелирање и усклађивање са новим Законом о планирању и изградњи Пројекта бране Ресник на потоку Сикијевац са уређењем корита низводно од бране и противерозионим радовима, назив и ознака из општег речника набавке „израда пројекта и нацрта, процена трошкова - 71242000“, Извршиоцу INSTITUT ZA VODOPRIVREDU „JAROSLAV ČERNI“ А.Д. из Београда (Вождовац) - Пиносава, ул. Јарослава Черног 80, заводни број уговора код Наручиоца 1537/1 од 23.04.2019. године, а код Извршиоца под бројем 31/19/24/03 од 24.04.2019.године. Извршилац је упутио Наручиоцу Захтев за продужење рока за извршење услуга, који је заведен код Наручиоца под бројем 3394 од 27.08.2019. године на основу кога су уговорне стране закључиле Анекс I предметног уговора, заведеног код Наручиоца под бројем 1537/2 дана 3.10.2019. године, којим је продужен рок за извршење услуга до 1.05.2020. године. На основу Захтева за продужење рока за извршење услуга, који је заведен код Наручиоца под бројем 1314/1 од 10.04.2020. године мења се:

- члан I. Анекса I уговора и сада гласи:

Рок за извршење услуга је 01.10.2020. године

Све остале одредбе основног уговора остају на снази.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Извршилац је упутио Наручиоцу Захтев за продужење рока за извршење услуга, који је заведен код Наручиоца под бројем 1314/1 од 10.04.2020.године. У захтеву Извршилац наводи да је дана 15.03.2020.године у Републици Србији ступило на снагу ванредно стање услед пандемије изазване вирусом COVID – 19 („Службени гласник РС“ број 29/20 од 15.03.2020.године), те услед више силе није могуће у уговореном року у потпуности спровести преостале активности. Из наведених разлога Извршилац тражи продужење рока до 1.12.2020. године.

Наручилац сматра да је 01.10.2020. године примерен рок за извршење услуга, с обзиром на то да је већ једном продужаван рок и да је потребно да до краја године, на основу наведене пројектне документације, обезбеди средства за извршење предметних радова.

Наручилац делимично прихвата Захтев за продужење рока за извршење услуга, на основу кога је рок за извршење наведених услуга 01.10.2020. године.



Дејан Ковачевић, дипл.екон.